

12. Използване на времето от строителните машини

(Проценти)

	1980	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Багери¹⁾							
Планираното време на машините към календарния фонд време.....	44,0	40,5	41,8	39,0	39,1	39,8	38,2
Отработеното време на машините към:							
календарния фонд	31,8	29,8	31,3	29,7	28,8	31,0	31,1
времето на работните смени.....	70,8	71,1	71,6	71,1	71,9	75,0	77,2
Престой на машините през време на работните смени.....	29,2	28,9	28,4	28,9	28,1	25,0	22,8
Липса на работа.....	1,9	1,7	1,4	1,4	1,1	1,0	0,9
Текущ ремонт и прегледи.....	15,0	13,7	12,9	13,9	12,9	11,6	10,3
Други причини.....	12,3	13,5	14,1	13,6	14,1	12,4	11,6
Скрепери							
Планираното време на машините към календарния фонд време.....	44,5	39,6	44,6	44,0	45,3	39,0	36,3
Отработеното време на машините към:							
календарния фонд	29,8	26,7	25,4	29,7	28,0	31,2	28,5
времето на работните смени.....	64,6	65,6	56,3	64,4	73,7	77,1	76,4
Престой на машините през време на работните смени.....	35,4	34,4	43,7	35,6	26,3	22,9	23,6
Липса на работа.....	0,3	1,9	9,0	4,2	0,4	0,2	0,7
Текущ ремонт и прегледи.....	18,3	13,7	11,7	10,5	7,8	7,2	6,4
Други причини.....	16,8	18,8	23,0	20,9	18,1	15,5	16,5
Булдозери							
Планираното време на машините към календарния фонд време.....	43,5	42,3	43,0	43,3	42,3	48,1	40,6
Отработеното време на машините към:							
календарния фонд	34,2	32,5	32,3	33,2	32,5	32,7	33,6
времето на работните смени.....	75,7	74,0	58,1	74,2	74,4	76,3	78,5
Престой на машините през време на работните смени.....	24,3	26,0	27,3	25,8	25,6	23,7	21,5
Липса на работа.....	1,2	1,8	1,3	1,0	0,8	1,1	0,9
Текущ ремонт и прегледи.....	13,6	12,5	12,0	11,8	11,7	11,0	9,5
Други причини.....	9,5	11,7	14,0	13,0	13,1	11,6	11,1
Кулокрапове							
Планираното време на машините към календарния фонд време.....	46,0	46,0	46,2	46,1	45,9	46,4	44,2
Отработеното време на машините към:							
календарния фонд	38,0	38,8	39,0	37,7	38,1	38,1	35,5
времето на работните смени.....	79,9	81,2	80,7	80,2	79,4	78,6	77,9
Престой на машините през време на работните смени.....	20,1	18,8	19,3	19,8	20,6	21,4	22,1
Липса на работа.....	5,8	3,5	3,1	3,6	4,6	4,3	5,3
Текущ ремонт и прегледи.....	9,0	7,5	7,0	7,2	6,4	6,9	7,2
Други причини.....	5,3	7,5	9,2	9,0	9,6	10,2	9,6

¹⁾ Включително багерите за извършване на монтаж.

13. Механизация на основните видове работи в строителството

(Процент на механизиранияте работи от общия обем на извършените работи)

	1980	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Земни работи.....	89,5	93,2	92,8	92,1	93,6	93,5	92,6
Приготвяне на бетон.....	99,3	99,2	98,9	98,7	98,8	98,9	98,8
Полагане на бетон.....	90,3	93,7	93,0	93,1	94,9	93,1	92,2
Приготвяне на разтвор.....	98,4	97,9	98,1	97,5	97,2	97,9	98,3
Направа на мазилка.....	64,8	65,0	62,9	68,2	63,1	66,3	62,1
Монтаж на стоманобетонни конструкции.....	99,5	99,7	99,0	99,4	99,0	99,0	99,1